

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 02 - 06 - 2023

Αριθμ. Πρωτ.: 178008

Ταχ. Δ/ση : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 116-198
Τ. Κ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ρούσσοσ
Τηλέφωνο : 210-64.44.532
Fax : 210-64.44.603

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 30.03.2023 ένστασης της Κ/Ξ «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ – ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (N0300b)».

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: 4.785.000,00 €. (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1- Τις διατάξεις:

- 1.1 Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- 1.2 Των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.».
- 1.3 Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

- 1.4 Του ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, όπως ισχύει».
- 1.5 Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.6 Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ...».
- 1.7 Του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
- 1.8 Του π.δ. 70/25-5-2023 (Α' 121) «Διορισμός Υπουργών».
- 1.9 Του π.δ. 84/09-07-2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 309/16-09-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
3. Την υπ' αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.52/12-07-2018 (Β' 3435) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016».
4. Την αριθ. 125683/21.04.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 55744/20.02.2023 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υποδομών «Παραπομπή των θεμάτων προς γνωμοδότηση στα Τμήματα Α και Β του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1. Την από **30.03.2023** ένσταση της Κ/Ξ «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ – ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ**», αναδόχου του έργου: «**Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (N0300b)**», που στρέφεται κατά:
 - του από 01.03.2023 Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου, που κοινοποιήθηκε στις 15.03.2023 με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΕ 121549/10.03.2023 επιστολή.
2. Την **Εισήγηση** της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως Δ/νουσας Υπηρεσίας, επί της από 30-03-2023 ένστασης της Κ/Ξ «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ – ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ**», αναδόχου. του έργου: «Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (N0300b)», με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης.

3. Την **εμπρόθεσμη πρόσκληση** του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων Υπ.Υ.ΜΕ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση της **08-05-2023** και το γεγονός παρέστησαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης.
4. Την υπ' αριθμ. **Πράξη 9 / Συνεδρίαση 26 / 08-05-2023 ομόφωνη**, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών Υπ.Υ.ΜΕ.

και επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α' 36), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016: «1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

1. β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.

3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.

4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει

την ένσταση και ορισμένα αιτήματα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.».

2. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 30.03.2023 ένσταση, κατά του από 01.03.2023 Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου, που κοινοποιήθηκε στις 15.03.2023 με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΕ 121549/10.03.2023 επιστολή **και αιτείται** να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, να αναγνωριστεί ότι οι αναφερόμενες σε αυτό βλάβες και δήθεν κακότεχνες εργασίες οφείλονται αποκλειστικά στη κακή χρήση του έργου και την παράλειψη συντήρησής του από το Δήμο Τήνου και να παραληφθεί το έργο οριστικά.

3. Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα.

4. Στις 09.03.2016 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου του αναφερόμενου στο θέμα έργου, δαπάνης 4.783.452,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου 20 μήνες, ήτοι μέχρι 09.11.2017. Η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί με αποφάσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ, έως τις 30-06-2021, συμπεριλαμβανομένης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

5. Σύμφωνα με τη 103355/21.09.2021 Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών που εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργων Νησιωτικής Χώρας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 30.06.2021 και η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 105833/29.11.21/ID157375 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Έργων Νησιωτικής Χώρας.

Το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση υπεγράφη μεταξύ του φορέα κατασκευής «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της Αναδόχου Κοινοπραξίας και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 105325/12.11.2021 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διαβιβάστηκε στο Δήμο Τήνου (Κύριο του έργου), ο οποίος το επέστρεψε υπογεγραμμένο.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 107731/21.01.2022/ID160195 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» συστάθηκε επιτροπή για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

6. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, μετά την επίσκεψη επί τόπου του έργου, διενήργησε την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και εν συνεχεία συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε και από την ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη και εγκρίθηκε με την 1036/5/13.05.2022 Απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

7. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 113419/04.07.2022 επιστολή του Δήμου Τήνου διαβιβάστηκε στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Τεχνική Έκθεση λειτουργίας του έργου συνταχθείσα από τη εταιρία «AQUA ΤΕΧΝΙΚΗΣ» που λειτουργούσε το έργο για λογαριασμό του Δήμου. Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονταν επισημάνσεις σχετικά με διάφορα θέματα που προέκυψαν στα πλαίσια της λειτουργίας της ΕΕΛ, ενώ, στις 10.10.2022, ο Δήμος Τήνου έστειλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 116503/10.10.2022 εξώδικο επιστολή προς την «Εγνατία

Οδός Α.Ε.» στην οποία χαρακτήριζε συλλήβδην τις ανωτέρω επισημάνσεις ως κακοτεχνίες, προβλήματα κατασκευής και δυσλειτουργίες του έργου, ζητώντας την αποκατάστασή τους.

8. Η συσταθείσα, με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΕ 116000/26.09.2022 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ο.Α.Ε., η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετέβη επί τόπου του έργου και διενήργησε την αυτοψία στα πλαίσια της Οριστικής Παραλαβής, στις 13 και 14.10.2022, ενώ η ανάδοχος, στις 08.02.2023 με το υπ' αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 120630/08.02.2023 έγγραφό της, υπέβαλε όχληση για τη διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου.

9. Στις 01.03.2023 συντάχθηκε το προσβαλλόμενο με την υπό κρίση ένσταση Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, επειδή εξέτασε το ως άνω έργο και διαπίστωσε ότι τμήματα του παρουσιάζουν βλάβες και υπάρχουν εργασίες που χρήζουν αποκατάστασης προκειμένου αυτό να είναι λειτουργικό στο σύνολό του κατά τον προορισμό του, δεν παρέλαβε το έργο οριστικά.

10. Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής:

10.1. Παγίως γίνεται δεκτό ότι μετά τη βεβαιωμένη περαίωση εργασιών του έργου και την παράδοση του σε χρήση από τον Κύριο του έργου, δεν δημιουργείται υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί εργασίες αποκατάστασης βλαβών, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και την παράδοσή του, για χρήση δεν υφίσταται συμβατική ευθύνη του αναδόχου προς αποκατάσταση των βλαβών που οφείλονται αποκλειστικά στη χρήση αυτού.

Στην παρούσα περίπτωση ούτε κατά τη παράδοση του έργου προς χρήση ούτε κατά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής διαπιστώθηκαν βλάβες στο έργο ή εργασίες κακότεχνες που έπρεπε να αποκατασταθούν. Ήτοι, έως και την 24.05.2022 που μας κοινοποιήθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής το έργο δεν παρουσίαζε καμία βλάβη ή κακότεχνη εργασία.

10.2. Όλο το διάστημα από τη διοικητική παραλαβή προς χρήση (24.11.2021) έως και σήμερα ο Δήμος Τήνου αναθέτει τη λειτουργία του έργου σε αναδόχους μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγει, οι οποίοι και λειτουργούν το έργο, ενώ 9 μήνες μετά την παραλαβή του έργου κοινοποίησε στην ΕΟΑΕ μια τεχνική έκθεση λειτουργίας, που συνέταξε ο ανάδοχος συντήρησης και λειτουργίας (AQUA ΤΕΧΝΙΚΗ) της ΕΕΛ, στην οποία αναφέρονται μια σειρά από τεχνικά ζητήματα και δυσλειτουργίες που οφείλονται αποκλειστικά σε κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση του εξοπλισμού και αδυναμία κατανόησης της μελέτης κατασκευής της εγκατάστασης.

10.3. Συγκεκριμένα, τεχνικά ζητήματα και δυσλειτουργίες αφορούν σε:

1. Διαρροές λαδιού σε φυσητήρες (κυρίως 1ος και 2ος), που αποτελεί αυστηρά θέμα συντήρησης και αποτελεί μεταγενέστερο ζήτημα οφειλόμενο σε κακή χρήση καθώς ούτε κατά τη διοικητική παραλαβή αλλά και ούτε κατά την προσωρινή παραλαβή αναφέρθηκε. Το

συγκεκριμένο θέμα αποτελεί τυπικό θέμα συντήρησης και λειτουργίας της μονάδας την οποία ο Δήμος Τήνου παρέλειψε να κάνει.

2. Διαρροές στις συγκολλήσεις στην μονάδα πολυηλεκτρολύτη, θέμα για το οποίο επελήφθη άμεσα η εταιρία, προβαίνοντας σε επιτόπου επισκευή των συγκολλήσεων της ανοξειδωτής σκάφης με αποτέλεσμα να σταματήσουν έκτοτε οι διαρροές και σήμερα που διενεργήθηκε η οριστική παραλαβή δεν υπάρχει καμία διαρροή.

3. Δεν λειτουργούσαν οι αντλίες μεταφοράς λάσπης από τη δεξαμενή προς την ταινιοφιλτρόπρεσσα, τόσο στην αυτόματη όσο και στη χειροκίνητη λειτουργία (σφάλματα στο SCADA και μανδάλωση αντλιών), που αποτελεί αυστηρά θέμα λειτουργίας και συντήρησης, την οποία ο Δήμος Τήνου παρέλειψε να κάνει καθώς τόσο κατά τη διάρκεια Δοκιμών Ελέγχου Κατασκευής (Δ.Ε.Κ.) όσο και κατά τη διοικητική παραλαβή και την προσωρινή παραλαβή οι συγκεκριμένες αντλίες λειτουργούσαν κανονικά.

4. Απουσία σήματος στο SCADA από το εγκατεστημένο στη δεξαμενή πάχυνσης φλοτέρ, που ομοίως αποτελεί αυστηρά θέμα τρόπου λειτουργίας και συντήρησης, όπως ανωτέρω.

5. Απουσία στεγανοποίησης και διαρροή στην είσοδο του σωλήνα απόσπησης περί τη στάθμη υπερχειλίσης, που αποτελεί ζήτημα κακής λειτουργίας και όχι κακοτεχνίας, αφού η στάθμη υπερχειλίσης της συγκεκριμένης δεξαμενής ρυθμίζεται με βάση την περιστροφή του εξαφριστήρα που βρίσκεται στο άνω μέρος της δεξαμενής.

6. Ύπαρξη ασύνδετων καλωδίων στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδα, πολλά από τα οποία όμως αποτελούν καλώδια εφεδρείας, ενώ, μετά από σχετική επικοινωνία με τον Δήμο Τήνου, μετέβησαν ηλεκτρολόγοι της εταιρίας και δεν δέχτηκαν καμία υπόδειξη για σφάλμα ή κακοτεχνία .

7. Μη λειτουργικό όργανο μέτρησης επικίνδυνων αερίων, για το οποίο ομοίως δεν υποδείχτηκε στους ηλεκτρολόγους της εταιρίας σφάλμα ή κακοτεχνία σχετικά με το συγκεκριμένο όργανο όπως δεν υπήρχε και κατά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

11. Από τις ισχύουσες διατάξεις, τον φάκελο του έργου και όσα αναπτύχθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης προκύπτουν τα εξής:

11.1. Από τις διατάξεις του άρθρου 75 και των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008, που εφαρμόζεται στο υπόψη έργο, προκύπτει ότι το προσβαλλόμενο με την ένσταση, από 01.03.2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής είναι μη νόμιμο και θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου, καθώς δεν περιλαμβάνει παραλαβή του έργου, αλλά χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως αιτιολογία της μη παραλαβής η παρουσία στο έργο βλαβών και η ύπαρξη εργασιών που χρήζουν αποκατάστασης, προκειμένου αυτό να καταστεί άρτιο και λειτουργικό κατά προορισμό στο σύνολό του, ενώ ο έλεγχος για την παραλαβή αφορά

στο αν το έργο έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη και τη σύμβαση και συνεπώς δεν είναι ορθός ο έλεγχος της αρτιότητάς του κατά προορισμό.

11.2. Όπως αναφέρει και η αρμόδια Δ/σα Υπηρεσία στην εισήγησή της, τα αναφερόμενα ως ελαττώματα και κακοτεχνίες ουσιαστικά στο σύνολό τους αποτελούν αποτέλεσμα μη ορθής διαχείρισης του έργου εκ μέρους του Δήμου Τήνου μετά από τη βεβαιωθείσα περαίωση των εργασιών και αναντίρρηση από τη διοικητική παραλαβή του έργου και εντεύθεν, χρόνο κατά τον οποίο η ευθύνη λειτουργίας του έργου βαρύνει τον ίδιο τον κύριο του έργου, ενώ ο Δήμος Τήνου, όπως φαίνεται στην εξώδικο επιστολή του, αγνοεί τη διενεργηθείσα διοικητική παραλαβή του έργου εκ μέρους του, την οποία έχει συνυπογράψει ο αντιδήμαρχος Τήνου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ο ίδιος που υπογράφει και την εξώδικη διαμαρτυρία.

11.3. Συνεπώς από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι η ανάδοχος φέρει κάποια ευθύνη ως προς τα ανωτέρω, καθώς ούτε στο Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής ούτε στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής αναγράφεται κάποιο ελάττωμα του έργου ουσιώδες ή επουσιώδες ή κακοτεχνία, αντίθετα, από τη διενέργεια της Διοικητικής Παραλαβής, τον Νοέμβριο του 2021, ο Δήμος Τήνου ξεκίνησε τη λειτουργία της εγκατάστασης, η οποία φαίνεται ότι λειτουργούσε χωρίς προβλήματα μέχρι τον Ιούνιο του 2022, οπότε συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση της υπεύθυνης για τη λειτουργία του έργου εταιρία «AQUA ΤΕΧΝΙΚΗΣ», με τις σχετικές επισημάνσεις για τα προβλήματα του έργου.

12. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 125683/21.04.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 349/ΥΟΔΔ/28.04.2022). συστάθηκε το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων κατασκευής έργων αρμοδιότητας των εποπτευομένων φορέων, επί των οποίων, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη **μερική αποδοχή** της από **30.03.2023** ένστασης της Κ/Ξ «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ – ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ**», αναδόχου του έργου: «**Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (N0300b)**», και συγκεκριμένα για την ακύρωση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, για την αναγνώριση ότι οι αναφερόμενες βλάβες και κακοτεχνίες οφείλονται σε κακή χρήση και ελλιπή συντήρηση από τον Δήμο Τήνου, που ως κύριος του έργου λειτουργεί αυτό μετά τη διενεργηθείσα διοικητική παραλαβή και για την απόρριψη κατά τα λοιπά της ένστασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την αμελλητί κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εγνατία Οδός Α.Ε.

6^ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης

(Σε δύο αντίγραφα, με την παράκληση το ένα να επιδοθεί στον ενιστάμενο με απόδειξη και να μας σταλεί το αποδεικτικό επίδοσης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠ.Υ.ΜΕ.

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Γ.Γ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών
2. Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Έργων και Μελετών
Εποπτευόμενων Φορέων, της ΓΓΥ/ Υπ.Υ.ΜΕ..

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αυτ. Τμήμα Νομ. Στήριξης Γ.Γ.Υ.